

№ п/п	Наименование документа
1	Технический паспорт дома
2.	Техническая документация
3.	Схемы и акты разграничения балансовой принадлежности
4.	Паспорт готовности дома к отопительному сезону 2023-2024г
5.	Однолинейные схемы электроснабжения дома

Генеральный директор ООО УК «Высотник»



Селезнев Н.В.

26.03.2024 года.

Заменено 4 реле датчика света.

За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий угрожающих жизни и здоровью не допущено, все случаи аварийных ситуаций устранялись незамедлительно либо предотвращались заранее в результате ежедневного контроля и обработке заявок.

### **2.7. Конструкции здания.**

За период эксплуатации нарушений и незаконных перестроек допущено не было, осмотры конструкций здания производились, регулярно. Конструктивные элементы здания находятся в хорошем состоянии, не требуют ремонта и не несут угрозы жизни и здоровью.

### **2.8. Фасад здания.**

В результате эксплуатации нарушений в элементах фасада не выявлено фасад находится в хорошем состоянии. В ходе постоянных осмотров и обработке заявок были предотвращены случаи отрыва металлических частей от фасадной части.

### **2.9. Двери**

В ходе эксплуатации были проведены работы по ремонту между площадных дверей и дверей на незадымляемую лестницу в количестве 75 штук. Входные металлические двери первого этажа ремонтировались 5. Двери технического этажа ремонтировались 2. Установлены новые пружины.

### **2.10. Лифтовое оборудование**

В процессе эксплуатации на данной системе происходили сбои, но они устранялись оперативно и в максимально сжаты сроки. За период эксплуатации были отремонтированы все лифты в механической части.

### **2.11. Прилегающая территория**

В рамках эксплуатации прилегающей территории были проведены работы по поддержанию благоустройства в хорошем состоянии, осуществлялся вывоз снежного покрова с прилегающей территории непосредственно от здания, в виду обильных осадков было вывезено большое количество снега, а также привлекалась тяжелая техника для расчистки. В летний период времени осуществлялся завоз черной земли для формирования прилегающих к МКД газонов с дальнейшим подсеиванием газонной травы.

## **3. Работа с собственниками здания**

В процессе эксплуатации здания были организованы работы с собственниками здания на предмет отработки заявок, как посредством устного, письменного обращения, так и через сети интернет.

## **4. Работа с представителями государственных контролирующих органов**

В процессе работы были проведены работы с представителями государственных контролирующих органов. В процессе работы предписаний по данному зданию не было, как и выявленных нарушений.

## **5. Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирный дом:**

Протянуты все фланцевые соединения.

Заменено 3 виброкомпенсатора фланцевых.

Отбалансированы все квартиры в период отопительного периода.

Прочищены обратные клапана 8 штук.

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения аварийных ситуаций не допущено. Проведены плановые работы по предотвращению аварий. Проведены осмотры всех труб теплоснабжения. Отрабатывались незамедлительно заявки жильцов МКД. Случаев заморозки или остановки топления в отопительный период не допущено.

## **2.5. Система канализации**

За период эксплуатации ликвидировано 4 случая засорения системы канализации строительным мусором и бытовыми отходами в результате которых было подтопление подвального помещения (аварии устранялись незамедлительно с устранением последствий засорений). Заменено 5 поворотов на общей системе. Предотвращено 4 случая засорения и подтопления подвального помещения. Отрабатывались заявки жильцов МКД.

## **2.6. Система электроснабжения.**

### **2.6.1. Вторая категория электроснабжения**

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, серьезных перерывов в подаче электрической энергии потребителям второй категории допущено не было.

Устранено 4 случая аварийных ситуаций на данной системе.

Заменено 6 автоматов на категориях потребителей.

### **2.6.2 Первая категория электроснабжения**

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, перерывов в подаче электрической энергии элементам здания питающихся от первой категории допущено не было.

Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системах электроснабжения здания, Заменены 4 вставки на питающие группы освещения.

### **2.6.3 Электроосвещение**

За период эксплуатации на данной системе:

Происходит замена ранее установленных энергосберегающих, ртутьсодержащих ламп.

Заменены на светодиодные лампочки 99% системы освещения.

Заменено 122 светодиодных лампочки.

Отремонтировано 6 плафонов.

Заменено 4 автомата на группы электроосвещения.

## **2. Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**

В период эксплуатации МКД были выполнены работы по постоянному техническому обслуживанию выражающиеся в постоянном контроле за работоспособностью здания, каждого его элемента в отдельности. Не допущено перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов.

### **2.1 ИТП**

В рамках обслуживания проведены работы по сезонной подготовке ИТП к эксплуатации к отопительному периоду. (проведены промывки всех необходимых узлов, проведена проверка и опрессовка системы на целостность избыточным давлением, заменены уплотнительные паронитовые кольца не выдержавшие проверку избыточным давлением, прочистка всех грязевиков), ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики. В период эксплуатации на системах ИТП не допущено не одного случая остановки в работе, а также серьезных утечек теплоносителя. -проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры включая внутрименовые сети, тепловые пункты, системы отопления;

### **2.2. Повысительная насосная станция холодного водоснабжения.**

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения были приведены к полноценной работе все насосы повышающие давление, осуществлялась регулировка в работе автоматики насосной станции по подстраиванию данной системы к увеличению потребления воды. Осуществлялась регулировка давления.

### **2.3. Система водоснабжения здания (исключая насосную станцию).**

В период эксплуатации на системе водоснабжения проведено:

Прочистка всех грязевиков водоснабжения (4 раза за год).

Ремонт обратных клапанов и их чистка - 6 шт.

Замена редукторов давления в ИТП – 2 шт.

Замена редукторов давления в технических помещениях по этажам – 10 шт.

Ликвидировано 10 случаев протечек.

За период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков водоснабжения не допущено, проведены плановые работы по предупреждению аварийных ситуаций. Проведены работы по осмотру задвижек их постоянной работе, для предотвращения выхода их из строя.

### **2.4. Система теплоснабжения (исключая ИТП)**

В период эксплуатации на системе теплоснабжения проведено:

Предотвращено 12 случаев аварий.

Ликвидировано 5 случаев протечек на стояках общей системы.

Прочищены все грязевики 4 раза за год.

11.2	Лифт (3 шт)	есть	хорошее
11.3	Вентиляция	вентиляционные каналы	хорошее
11.4	Ливневая канализация	Стальные трубопроводы	хорошее

### Раздел 3. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

#### Наименование работ:

За период 2023 года на доме 2/3 по ул. Залесского были выполнены работы по управлению и содержанию МКД в части:

#### 1. Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий.

Перечень работ (услуг)	Периодичность проведения работ	Сведения о выполнении работ (результат)	Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам
Уборка мест общего пользования в многоквартирном доме	По графику	выполняется	соответствует
Уборка и очистка придомовой территории	ежедневно	выполняется	соответствует
Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей	Ежедневно, по заявкам.	выполняется	соответствует
Содержание конструктивных элементов жилого дома	Ежедневно/по мере необходимости	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей отопления	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых канализационных сетей	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования	постоянно	выполняется	соответствует
Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций	выполняется		
Услуги по управлению многоквартирным домом	постоянно	выполняется	соответствует
Услуги по начислению и подготовке платежных документов за жилищно-коммунальные услуги	ежемесячно	выполняется	соответствует
Текущий ремонт	по плану по согласованию с советом МКД на основании протокола.	выполняется	соответствует
Сбор и вывоз твердых бытовых	По графику	выполняется	соответствует

9. Несущие стены (материал) – монолитный железобетон, кирпич, газобетон.
10. Перекрытия (материал) – монолитные железобетонные плиты.
11. Крыша (материал кровли, площадь) – мягкая наплаваемая, два слоя рудонного кровельного покрытия.
12. Двери в помещениях общего пользования (шт.) – 78 шт.
13. Межквартирные лестничные площадки (шт.) – 24 шт.
14. Инженерное и иное оборудование: системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, отопления (состоящей из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, общедомовых приборов учёта тепловой энергии), электроснабжение, тепловой пункт ИТП, Повысительная насосная станция холодного водоснабжения – 3 шт., автоматизированная система противопожарной защиты, лифт пассажирский – 1 шт., лифт грузовой – 2 шт.
15. Нежилые помещения:  
Офисные помещения первого этажа (площадь) – 491.70 кв. м.

## Раздел 2. Техническое состояние многоквартирного дома

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка)	Техническое состояние элементов общего имущества
1	Фундамент, цоколь	Монолитная железобетонная плита	хорошее
2	Стены (наружные и внутренние)	Монолитная железобетонная плита	хорошее
		Кирпичные, газобетон	хорошее
3	Крыльцо, лестницы	Монолитная железобетонная плита, плитка	хорошее
4	Балконы	Монолитная железобетонная плита	хорошее
5	Перекрытия	Монолитная железобетонная плита	хорошее
6	Крыша, кровля	мягкая наплаваемая	хорошее
7	Полы	цементная стяжка, кафель	хорошее
8	Проёмы		
8.1	Окна (цокольный этаж-подвал)	стеклопакеты	хорошее
8.2	Двери	деревянные, металлические	хорошее
9	Отделка		
9.1	Внутренняя	штукатурка, окраска	хорошее
9.2	Наружная	окраска фасада	хорошее
10	Внутридомовые инженерные системы и оборудование		
10.1	Электроснабжение	Медные провода	хорошее
10.2	Холодное водоснабжение	Стальные, металлопластиковые трубопроводы	хорошее
10.3	Горячее водоснабжение	Стальные трубопроводы	хорошее
10.4	Водоотведение	Пластиковые трубы	хорошее
10.5	Отопление	Стальные трубопроводы	хорошее
11	Прочие		
11.1	Мусоропровод	нет	-

**Отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме за предыдущий год**

**Информация о деятельности управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Высотник»**

за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 2/3

**Раздел I. Общие сведения об управляющей компании.**

Место нахождения управляющей организации : 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, этаж 9, каб. 19

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, этаж 9, каб. 19

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, этаж 9, каб. 19

Фактический адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, д. 9/3, оф.907

ИНН 5406555517 КПП 540601001

р/с 40702810544050025972 в ПАО «Сбербанк России»

БИК 045004641

к/с 30101810500000000641

**Генеральный директор**

Селезнев Николай Витальевич

**Управляющий домом**

Алемчук Спартак Сергеевич

Телефон диспетчерской службы

тел. 209-16-21

Электронная почта

visotniknikoletta@mail.ru

**Режим работы ООО УК «Высотник»:**

с 09.00 – 18.00

с 12.00 - 12.30 обед

суббота, воскресенье – выходной день

**Режим работы Аварийной службы:**

понедельник – пятница 18.00-9.00

Суббота, воскресенье, праздничные дни - круглосуточно

тел. 209-16-21, 8-913-773-52-60, 8-913-469-76-50

**Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме**

Адрес многоквартирного дома: г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 2/3

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ**

1. Год постройки 2013г.
2. Тип постройки: монолит;
3. Этажность: 27 этажей;
4. Количество квартир: 186 шт.;
5. Общая площадь всех помещений включенных в площадь здания 11824.3 кв. м.;
6. Общая площадь жилых помещений с учетом лоджий 10 689.3 м.кв,
7. Общая площадь помещений общего пользования 2 006.80 кв. м.;
8. Фундамент (тип и материал) – Монолитная железобетонная плита.